

宏宇環保服務股份有限公司 會議記錄

會議名稱：2026 年四月份主管會議

會議時間：2026 年 4 月 15 日（週三）14:00—15:40

會議地點：總部 3 樓第一會議室

主席：建華（總經理）

出席：小杜（資訊部專員）、阿凱（中港廠廠務課長）、Ray（財務部經理）、Wendy（環安部經理）

請假：Ivy（採購部專員，外訓）

記錄：行政部

一、上次會議待辦追蹤

事項	負責人	辦理情形
環保署修法草案正式時程	Wendy	已取得，施行時間預計 2027 年下半年，書面已備查
統包發包之採購規範與評選標準草案	Ivy	進行中，預計 4 月底完成
CEMS 全案財務影響分析	Ray	進行中，預計 5 月董事會前完成

二、議程

1. 維修工單數位化系統試辦範圍決議
2. 仁德廠灰渣輸送皮帶更新案進度報告

三、討論事項

（一）維修工單數位化系統試辦範圍

- 小杜提出：工單系統若一次全廠（中港廠+仁德廠）上線，資料轉換與教育訓練工作量大，資訊部僅一人負責、人力吃緊風險高；建議先於中港廠試辦三個月，驗證流程後再推廣至仁德廠。
- 阿凱表示：中港廠廠務同仁對紙本作業慣性較強，試辦期須搭配教育訓練，避免上線後現場產生抗拒、反而拖慢維修效率。
- Ray 詢問 180 萬元預算是否已含仁德廠後續擴充費用。小杜說明：180 萬元為中港廠試辦與系統全功能開發之總價，若後續確定推廣至仁德廠，僅需追加授權費用、不需重新開發。Ray 表示可以接受。

（二）仁德廠灰渣輸送皮帶更新案

- 阿凱口頭報告：目前僅取得兩家正式報價，第三家廠商因規格非其標準品項婉拒報價，將擴大詢價範圍，預計下次會議前正式送件。
- 建華提醒：依《採購與簽核規範》第 5 條，50 萬元以上採購須三家以上正式書面報價；如確實無法取得，應改附單一來源採購說明書並經採購部覆核。

四、決議

1. 維修工單數位化系統（提案 P-2026-008）先於中港廠試辦三個月，再決定是否推廣至仁德廠。（決議編號 D-003）
2. 仁德廠灰渣輸送皮帶更新案，請阿凱補齊三家報價，或依規改附單一來源採購說明書，始得正式送件。

五、待辦事項

項次	事項	負責人	期限
1	完成工單系統試辦環境建置與教育訓練排程	小杜	5 月 15 日
2	補齊灰渣皮帶案三家報價，或取得採購部核可之單一來源說明書	阿凱	5 月 29 日

主席核閱：_____ 記錄：_____ 歸檔日期：2026 年 4 月 16 日